

Пример детализации графика проекта

Код WBS	Название	Единица объема	Объем [План]	Объем [Факт]	Объем [Итого]	Начало	Окончание	Грентер							
								7	8	9	10	11	12	1	2
0	ГОК					11.07.	31.08.								
1	Закупки					25.07.	31.08.								
1.1	Закупки по Вахтовому поселку					27.07.	03.07.								
1.1.1	Закупка дизельной электростанции вахтового поселка					27.07.	20.06.								
1.1.2	Закупка очистных сооружений. Канализационная насосная станция (КНС)					27.07.	02.06.								
1.1.3	Закупка модуля банно-прачечного комплекса					02.05.	23.06.								
1.1.4	Емкости питьевой воды. Насосная водоснабжения. Насосная для пожаро					02.05.	03.07.								
1.3	Закупки по Производственной площадке					25.07.	31.08.								
2	ПСД					26.07.	16.05.								
2.1	Проектно-сметная документация общежития					02.05.	16.05.								
2.2	Проектно-сметная документация банно-прачечного комплекса					02.05.	16.05.								
2.3	ПСД на электроснабжение вахтового поселка					02.05.	02.05.								
2.4	ПСД на очистные сооружения вахтового поселка					02.05.	02.05.								
2.5	ПСД на теплоснабжение вахтового поселка					02.05.	02.05.								
2.6	ПСД - генплан вахтового поселка					02.05.	02.05.								
2.7	ПСД на дробильно-сортировочный комплекс					02.05.	02.05.								
2.8	Проектно-сметная документация корпуса сорбции					26.07.	16.05.								
2.9	Проектно-сметная документация пристройки АБК к корпусу сорбции					26.07.	16.05.								
2.10	Проектно-сметная документация склада СДЯВ					02.05.	16.05.								
2.11	Проектно-сметная документация склада реагентов					10.08.	16.05.								
2.12	Проектно-сметная документация АЗС					02.05.	16.05.								
2.13	Проектно-сметная документация проходной					02.05.	16.05.								
2.14	Проектно-сметная документация ангара					10.08.	16.05.								
2.15	Проектно-сметная документация лаборатории					02.05.	16.05.								
2.16	ПСД на электроснабжение промплощадки					02.05.	02.05.								
2.17	ПСД на теплоснабжение промплощадки					02.05.	02.05.								
2.18	ПСД - генплан промплощадки					02.05.	02.05.								
2.19	ПСД на внешнее электроснабжение					02.05.	02.05.								
3	СМР					11.07.	28.08.								
3.1	Подготовительные работы					19.07.	10.05.								
3.2	Срезка ПРС					11.07.	25.05.								
3.3	Вертикальная планировка					02.05.	16.05.								
3.4	Участок кучного выщелачивания					27.07.	23.07.								
3.4.1	Склад руды					02.05.	06.05.								
3.4.2	Участок дробления и агломерации					02.05.	23.07.								
3.4.3	Вагончик					02.05.	11.05.								
3.4.4	Площадка кучного выщелачивания					22.08.	12.07.								
3.4.5	Корпус сорбции					27.07.	19.06.								
3.4.5.1	Корпус сорбции - фундаменты					27.07.	27.05.								
3.4.5.1.	Котлован					27.07.	16.09.								
3.4.5.1.	Отрывка котлована - 2этап	м3		68.930	68.930	01.08.	01.08.								
3.4.5.1.	Отрывка котлована - 1этап	м3		4 122.800	4 122.800	27.07.	03.08.								
3.4.5.1.	Отрывка котлована - 3этап	м3		6 233.050	6 233.050	01.08.	16.09.								
3.4.5.1.	Рамная конструкция РКм1					14.09.	11.05.								
3.4.5.1.	Прямоук ПРм2					14.09.	15.09.								
3.4.5.1.	Армирование прямока	тн		0.087	0.087	14.09.	15.09.								
3.4.5.1.	Бетонирование днища	м3		0.273	0.273	14.09.	15.09.								
3.4.5.1.	Бетонирование стен	м3		0.576	0.576	14.09.	15.09.								
3.4.5.1.	Выдержка	дн		1.000	1.000	14.09.	15.09.								
3.4.5.1.	Выдержка	дн		1.000	1.000	14.09.	15.09.								
3.4.5.1.	Бетонная подготовка	м3		4.242	4.242	14.09.	15.09.								
3.4.5.1.	Демонтаж опалубки	м2		5.160	5.160	14.09.	15.09.								





