

Пример детализации графика проекта

Код WBS	Название	Единица объема	Объем [План]	Объем [Факт]	Объем [Итого]	Начало	Окончание	1												2											
								Мар	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сен					
0	Проект					11.03.	14.09.																								
1	Контрольные события					30.05.	14.09.																								
1.1	Проект					30.05.	15.06.																								
1.1.1	Городок строителей					30.05.	23.09.																								
1.1.2	Устройство БНС					19.08.	07.12.																								
1.1.3	Устройство фундаментов					26.09.	23.05.																								
1.1.4	Монтаж металлоконструкций					05.11.	15.06.																								
2	ПСД					11.03.	04.03.																								
2.1	Проектирование - Городок строителей					11.03.	01.07.																								
2.1.1	Генеральный план					11.03.	11.03.																								
2.1.2	Модульные здания					12.03.	12.03.																								
2.1.3	Фундаменты					21.05.	01.07.																								
2.1.4	Инженерные сети					30.05.	31.05.																								
2.1.5	Трансформаторная подстанция					30.05.	12.06.																								
2.1.6	Склад 700м2					22.05.	22.05.																								
2.1.7	Ремцех					17.06.	17.06.																								
2.2	Проектирование - Компрессор					24.07.	04.03.																								
2.2.1	Шлейф 24"					25.10.	25.10.																								
2.2.2	Удаленная станция запорной арматуры					23.12.	23.12.																								
2.2.3	Трансформаторная подстанция УСЗА					24.12.	24.12.																								
2.2.4	Площадка компрессора					24.07.	09.01.																								
2.2.5	Площадка теплообменника горячего масла					29.10.	30.01.																								
2.2.6	Трубная эстакада					06.08.	23.12.																								
2.2.7	Площадка факельной установки					19.12.	04.03.																								
3	Закупки					19.03.	07.04.																								
3.1	Закупки и поставки - Городок строителей					19.03.	15.09.																								
3.1.1	Ограждение городка					19.04.	18.06.																								
3.1.2	Модульные здания					19.03.	31.07.																								
3.1.3	Фундаменты					28.05.	10.07.																								
3.1.4	Инженерные сети					06.06.	19.07.																								
3.1.5	Насосная станция					03.06.	26.07.																								
3.1.6	Трансформаторная подстанция					14.06.	15.09.																								
3.1.7	Склад 700м2					29.05.	27.07.																								
3.1.8	Ремцех					18.06.	21.08.																								
3.2	Закупки и поставки - Компрессор					29.10.	07.04.																								
3.2.1	Шлейф 24"					29.10.	28.11.																								
3.2.2	Трубная эстакада					30.12.	29.03.																								
3.2.3	Площадка компрессора					01.02.	05.04.																								
3.2.4	Площадка теплообменника горячего масла					19.02.	11.03.																								
3.2.5	Площадка факельной установки					07.04.	07.04.																								
4	СМР					27.05.	14.09.																								
4.1	Мобилизация демобилизация ресурсов					27.05.	16.07.																								
4.1.1	Персонал Городок строителей					27.05.	22.07.																								
4.1.2	Персонал Компрессор					02.08.	16.07.																								
4.1.3	Техника					27.05.	27.05.																								

